



## Kontaktuppgifter

Beställare:

**Pontus Svensson**

Lärkvägen 21

0704474653

pontus@geminivvs.se

Entreprenör:

**Oment AB**

Auktorisationsnr: 5154

Kontaktperson:

**Tobias Östlund**

0766535424

tobias@oment.se

## Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

**Lärkvägen 21**

Södertälje

Skapad datum:

2022-08-19

Typ av projekt:

**Renovering**

Våtrumsanmälans ID:

248462

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2018-11-12

## Kontroll

Kontrolldatum:

2022-08-19

VVS-arbeten utförda av Säker

Vattenauktoriserat VVS-företag :

**Ja**

Kontrollen avser rum:

**Badrum**

Kontroll utförd av:

**Tobias Östlund**

Kontrollens ID:

24/31563

Kontrollen avser:

**Golv och vägg**

Dokument skickat till:

tobias@oment.se

pontus@geminivvs.se

Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler



## Golv

### Golvbrunn

- Inte förankrad
  - Inte i nivå med tätskiktsanslutning
  - Inte enligt krav i SS-EN 1253/äldre än 1990
  - Avstånd från vägg mindre än 200 mm
  - Inte i våg
- 

### Väggnära golvbrunn

- Kombination med tätskikt inte godkänd
- 

### Fall mot golvbrunn

- Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch ej inom 7 – 20 mm/m\*
  - Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg över 40 mm/m\*\*
  - Fall mot golvbrunn på övriga golvyta ej inom 2 – 10 mm/m
- 

## Rör genomföring golv

### Bad/duschrum, tvättstuga, apparatrum, WC\*

- Inte fixerade
  - Rörkoppling finns
  - Avstånd från vägg mindre än 60 mm
  - Rör sticker upp mindre än 40 mm eller mer än 60 mm
  - Avstånd mellan rör är mindre än 100 mm
  - Rör genomföring finns i plats för bad eller dusch
  - Avstånd mot golvbrunn mindre än 500 mm (plast) eller 200 mm (tätskiktsfolie eller vätskebaserat)
  - Rör genomföring till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utfört utan genomföringshylsa\*
  - Tappvatten och/eller värmerör/radiatorrör med/utan genomföringshylsa\*
  - Avstånd mellan rör genomföring i WC rum ej enligt GVK\*
-



## Underlag golv

- Svikt förekommer
  - Sprickor och porer finns
  - Uppfyller inte tolerans för buktighet
  - Inte rent
- 

## Samtliga kontrollpunkter beaktade

---

## Övrigt

- Övriga avvikelser golv
- 

## Noter

\*Observera att i toaletterum/wc förekommer andra krav på vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta golvets tätskikt.

\*\*Se Säkra Våtrum 2021:1, 5.8.6 Bedömning av golvets lutning.

---



## Vägg

### Rör genomföring vägg

- Inte fixerad
  - Centrumavstånd mellan tappvatten eller värmerör mindre än 60 mm (rör med diameter lika eller mindre än 32 mm)
  - Avstånd mellan tappvatten eller värmerör mindre än 60 mm (rör med diameter större än 32 mm)
  - Rör sticker ut för lite/för mycket (riktvärde 60 mm)
  - Avstånd mot angränsande vägg mindre än 60 mm
  - Inte vinkelräta
- 

### Övriga genomföringar vägg

- Fördelarskåp/serviceöppning placerat i plats för bad eller dusch
  - Läckageindikering placerat i plats för bad eller dusch
  - Genomföring för ventilation i plats för bad eller dusch
  - Elgenomföring möjliggör ej tät anslutning till väggens tätskikt (Gäller ej strömställare i våtzon 2)
  - Elgenomföring i plats för bad eller dusch ej utfört med fixerat VP rör eller likvärdigt
- 

### Dörr och fönster

- Tröskel ej monterad
  - Dörrkarm ej monterad
  - Tröskel ej i liv med våtrumsvägg
  - Fönster placerat i plats för bad eller dusch
- 

### Underlag vägg

- Svikt förekommer
  - Sprickor och porer finns
  - Uppfyller inte toleranser för buktighet
  - Uppfyller inte tolerans för lutning
  - Inte rent
- 

### Övrigt

- Övriga avvikelser vägg
-